



B E S Z Á M O L Ó

1. A Kedvezményezett neve: Borgáta Község Önkormányzata
2. A Kedvezményezett címe: 9554 Borgáta, Kossuth tér 7.
3. A Támogatás összege (Ft): 109.050.885,-Ft
4. A Projekt készültségi foka: 100%
5. A Projekt megvalósítási helyszíne(i): 9554 Borgáta, 014. helyrajzi számú út
6. Az elszámolás:

– bruttó (áfát is tartalmazó) összegben történik.

7. A projekt szakmai megvalósulása, elért eredmények:

A beruházás megkezdése előtt közbeszerzési eljárás lebonyolítására került sor. A közbeszerzésre a nyertes ajánlatot a Vasi Aszfalt-Gép Kft adta, a nyertes ajánlat díja bruttó 107.959.181,- forint. A vállalkozói szerződés aláírására 2022. szeptember 19-én került sor. A szerződés aláírását követően még ezen a napon a munkaterület átadására is sor került.

Az építési munkák 2022. október 6-án kezdődtek meg táblák kihelyezésével és az előkészítő földmunkák megkezdésével. Egy hónappal később 2022. november 7-én az út remixelése is megtörtént, majd november 12-én az aszfalt kötőréteg is bedolgozásra került.

A kötőréteg után a kopóréteg is bedolgozásra került, majd az útpálya mindkét oldalán padkakészítés történt. A munkálatok befejezését követően a kivitelező 2023. március 17-én készre jelentette a munkálatokat.

A műszaki átadás-átvételi eljárás 2023. március 24-én került megkezdésre, a jegyzőkönyv 2023. április 14-én került lezárásra.

A felújított úton a közlekedési feltételek jelentős mértékben javultak, a közlekedési feltételek komfortosabbá váltak.

A felújításnak köszönhetően az út teherbíró képessége jelentősen javult, a felületi minősége sokkal jobb lett.